

校园建设简报

2019 第 9 期 总第三十二期

上海理工大学基建处

2019 年 10 月 30 日

一、项目前期

1、南校区新建一期工程

a、上海理工大学南校区新建一期项目抗震支架采购及安装工程施工招标公告发布。

b、上海理工大学南校区新建一期项目热水机房及太阳能工程招标完成。

c、上海理工大学南校区新建一期项目室外景观绿化项目招标完成。

2、修缮项目

a、上海理工大学纳米工程科学与技术中心实验室改造工程设计竞争性磋商公告发布。

b、上海理工大学纳米工程科学与技术中心实验室改造工程设计竞争性磋商会议延期公告发布。

c、上海理工大学第一教学楼维修工程实木烤漆门供货项目招标公告发布。

d、上海理工大学国际实验室-增材制造粉末制备实验室改造项目招标完成。

二、新建项目进展

1、南校区新建一期一标段（经管大楼、国际合作教育大楼、食堂浴室锅炉房 35kV 变配电站）

a、国合大楼：

①国合大楼：屋面工程施工收头，种植屋面砌挡土墙，屋面金属栏杆安装；中庭天窗主次梁连接喷漆、铝附框安装、四周及主梁铝板包封；钛锌板幕墙施工；外墙贴面砖收头；3F、6F 房间地砖铺设；3F 卫生间样板间贴墙砖，立管水泥板包封；卫生间防水涂料施工；室内及顶板批腻子；空调新风设备及管道安装；楼层排风风机及风管安装；喷淋管道安装；卫生间给水管、小便感应器及卫生洁具安装；屋面接闪带施工；综合布线穿线；地下室桥架安装；外架拆除。

b、食堂、浴室：浴室外墙面贴砖，3F 贴地砖，楼层内批腻子；食堂外墙真石漆施工，屋面工程施工，各楼层内批腻子，玻璃安装及边框打胶；地下室消防风管及喷淋安装；外架拆除。

c、经管大楼：电梯安装；屋面防水及保护层施工；外墙真石漆施工；各楼层及楼梯区域批腻子；窗帘箱制作；外窗玻璃安装；阳台栏杆安装；卫生间防水涂料施工；电缆桥架安装；空调及风管安装；消防水管安装；给水管及雨排水管安装；屋面接闪带施工；局部外架拆除。

2、南校区新建一期二标段（卓越工程研究生院）

A 单元：屋面防水及保护层施工、女儿墙保温及铝单板安装，屋面栏杆安装，石材干挂、内外墙批腻子、真石漆施工、窗帘盒制作安装、

铝格条安装、VRV 空调及管线安装，消防水管安装及试压，雨排水管安装，卫生间给水管及小便感应器安装、吊顶龙骨安装，防火门框安装，弱电桥架与房间出线连接管安装，局部外架拆除。

B 单元：玻璃安装、外墙石材接缝打胶，窗框外侧打胶、屋面栏杆安装，吊顶龙骨安装，联合支架及喷淋管安装、强弱电管线安装，门禁弱电穿线，外架拆除。

C 单元：1F 回填及轻集料砼浇筑、石材接缝打胶、真石漆施工、屋面防水及保护层施工，屋面栏杆安装，窗框安装。

三、修缮项目进展

序号	项目名称	立项时间	目前状态	备注
1	光电信息实验中心改造项目		竣工验收	待结算
2	第一教学楼维修工程		施工阶段	
3	理科实验楼维修工程		竣工验收	待结算
4	南校区基础设施维修工程		施工阶段	
5	军工路 580 号校区电力扩容及配电工程		竣工验收	待结算
6	管理学院外立面工程		施工阶段	
7	人工智能纳米光子学实验室装修工程		施工阶段	
8	上海理工大学体育活动中心屋面修缮项目		施工阶段	

四、竣工验收

序号	项目名称	目前状态	备注
1	老外语楼修缮工程	结算阶段	
2	“假肢矫形工程”专业实验室建设	结算阶段	
3	光电学院装修工程（医疗器械学院修缮工程）	结算完成	
4	上海理工大学杨浦校区南七宿舍维修工程	结算阶段	
5	上海理工大学南校区九宿舍外立面维修项目	结算阶段	
6	上海理工大学沪江国际文化园区维修项目	结算阶段	
7	学生发展中心空调配电工程	结算完成	
8	上海理工大学超净实验室二次配装修工程	结算阶段	
9	新建海安路人行通道项目	结算阶段	